

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Sjælborg Børnehave

Dato for udarbejdelse af handleplan

17. november 2025

Dato for legepladstilsyn

20. oktober 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Stolper til læsejl – foto 1,2, 9, 19

Anmærkning: ingen mærkning

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

- ikke legeredskab
 - Tiltag: Løbende visuel kontrol af stolpernes tilstand.
 - Ansvarlig: Pædagogisk leder/teknisk servicemedarbejder
 - Deadline: Kvartalsvis

Legehus

Anmærkning:

- Efterspænding af fastgørelseselementer
- Rengøring
- Udskiftning af slidte eller defekte dele

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: teknisk service medarbejder/Pædagogisk leder

Bemærkning: legehuset er fjernet

Klatrevæg

Anmærkning:

- Alle dele af legepladsredskaber bør udformes således, at der ikke samler sig vand i dem, medmindre de er konstrueret til leg med vand
- Rummet i, på eller omkring redskabet, der kan optages brugeren, må ikke indeholde forhindringer, som brugeren ikke forventer, og som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: oktober 2025

Ansvarlig for udbedring: Ingen yderligere handling nødvendig

Bemærkning:

Tiltag: Bedre afsluttende løsning etableret, stub fjernet

Rutchebane samt øvrige stødområder

Anmærkning:

- Til forskel fra kravene i 1176-1 skal stødområdet strække sig mindst 1000 mm ud på hver side af rutsjebanens udløbsområde og skal strække sig mindst 1500 mm ud over det krævede udløbsområde
- Vedligeholdelse af støddæmpende underlag
- Vedligeholdelse af, at frirum og faldrum holdes fri for forhindringer

Risikovurdering: mellem

Dato for udbedring: november 2025

Ansvarlig for udbedring: JRJ har udført opgaven samt står for vedligehold af stødområdet

Bemærkning:

Bænk i bålhytte

Anmærkning:

- Udskiftning af slidte eller defekte dele
- Ben mangler

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: november 2025

Ansvarlig for udbedring: Teknisk servicemedarbejder

Bemærkning:

- Bænk er repareret

Rengøring af legeredskaber + øverst på gyngestativ

Anmærkning:

- Rengøring
- Fedtet og beskidt

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: gyngestativet males hvert andet år til legepladsdag
– derudover ingen dato

Ansvarlig for udbedring: teknisk servicemedarbejder / Pædagogisk leder

Bemærkning:

- børn har ingen berøring med området på gyngestativet
- klatrestativet og rengøring af dette aftales løbende med teknisk servicemedarbejder

Områder ved snurreredskaber

Anmærkning:

- Ujævne måtter

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: november 2026

Ansvarlig for udbedring: teknisk servicemedarbejder

Bemærkning:

- Måtter er fjernet, da disse ikke er en krav ifht redskabernes højde.

Legetøj ved legeredskaber

Anmærkning:

- Rummet i, på eller omkring redskabet, der kan optages brugeren, må ikke indeholde forhindringer, som brugeren ikke forventer, og som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem
-

Risikovurdering:

Dato for udbedring: løbende fokus

Ansvarlig for udbedring: voksne i børnehaven

Bemærkning:

Gå tov til geder

Anmærkning:

- Tove der er fastgjort i den ene ende
- Tovets diameter skal være mellem 25 og 45 mm.
- Note:
Et stivere tov vil gøre det vanskeligere at danne en løkke, og dermed vil det nedsætte risikoen for strangulering. Det vil dog stadig være let at gribe om

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

- Tovet er fjernet med sættes op, når gederne er ude og gå tur

Legebod i sandkasse

Anmærkning:

- **Rutinemæssig vedligeholdelse**
 - o Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsredsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:
 - Efterspænding af fastgørelseselementer
 - Løst

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Bordet er ikke fastmonteret, da det med vilje er flytbart – det kan derfor ikke fastmonteres

Ophængt bøjle

Anmærkning:

Fundamenter skal være konstrueret således, at de ikke frembyder fare (snuble, stød)

Dele, der rager frem af fundamentet, såsom skrueender, skal mindst være 400 mm under legefladen, medmindre de er effektivt dækket

Under alle legepladsredskaber der påfører brugeren en tvungen bevægelse (fx gynger, rutsjebaner, vipperedskaber, svævebaner, karruseller osv.), skal der være et støddæmpende underlag over hele stødområdet

Komponenterne i ophængningssystemet må ikke vise tegn på revner, permanente deformationer eller beskadigelser, og ingen samlinger må have løsnet sig.

Der må ikke være nogen komponenter, hvis dimensioner har ændret sig, så det er synligt for en person med normalt eller korrigeret syn

Tove der er fastgjort i den ene ende

Tovets diameter skal være mellem 25 og 45 mm.

Note:

Et stivere tov vil gøre det vanskeligere at danne en løkke, og dermed vil det nedsætte risikoen for strangulering. Det vil dog stadig være let at gribe om

Målt til 6 mm

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Er taget ned

Legehus ved Skovhuset

Anmærkning:

Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter

Udskiftning af slidte eller defekte dele

Risikovurdering:

Dato for udbedring: november 2025

Ansvarlig for udbedring: teknisk service medarbejder

Bemærkning:

Er udbedret

Gyngestativ ved Skovhuset

Anmærkning:

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning

Komponenterne i ophængningssystemet må ikke vise tegn på revner, permanente deformationer eller beskadigelser, og ingen samlinger må have løsnet sig.

Der må ikke være nogen komponenter, hvis dimensioner har ændret sig, så det er synligt for en person med normalt eller korigeret syn

For gruppegynesæder skal mindste frihøjde i hvileposition være 400 mm

Målt til 300 mm

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Metaldele bliver løbende tjekket – de er ikke slidte og bliver derfor først fjernet bliver dette aktuelt

Nye plastdele er blevet monteret

Risikovurdering er lavet i forhold til lavere gynger

Stolper ved Skovhuset

Anmærkning:

Efterspænding af fastgørelseselementer
Løs og begyndende råd

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Er fjernet