

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution

Ådalens Børnehus – børnehave og vuggestuen

Dato for udarbejdelse af handleplan

29.11.24

Dato for legepladstilsyn

04.11.24

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Mellemrum i faldunderlag - børnehaven

Anmærkning: Beskyttelse af skader i faldrummet. Faldrummet må ikke indeholde forhindringer, som en bruger kan falde over.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: I løbet af december 2024

Ansvarlig for udbedring: Line K. Sørensen

Bemærkning:

Redskabets finish - børnehaven

Anmærkning: Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter.
- En skrue stikker ud på legeredskab.

Risikovurdering: Høj

Dato for udbedring: 20.11.24

Ansvarlig for udbedring: Line K. Sørensen

Bemærkning: Skrue er fjernet og Blåbjerg Leg udbedrer skaden.

Udskiftning af overligger på gyngestativ - børnehaven

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af defekter eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsen, herunder legepladsredskaberne og – underlagene. Sådanne foranstaltninger kan omfatte:
Udskiftning af slidte eller defekte dele

Risikovurdering: middel

Dato for udbedring: I løbet af december 2024

Ansvarlig for udbedring: Line K. Sørensen

Bemærkning: Blåbjerg Leg tager vurdering af om overliggeren skal skiftes nu eller om det er overflade rust.

Dæk på legepladsen- børnehaven

Anmærkning: Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsredsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Vedligeholdelse af, at frirum og faldrum holdes fri for forhindringer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: 20.11.24

Ansvarlig for udbedring: Line K. Sørensen

Bemærkning: Dæk fjernes fra legepladsen

Gynger - børnehaven

Anmærkning: Dynamisk belastning af gyngerredskab. Komponenterne i ophængningssystemet må ikke vise tegn på revner, permanente deformationer eller beskadigelser, og ingen samlinger må have løsnet sig.

Risikovurdering: Middel

Dato for udbedring: Nye gynger bestilt ved Blåbjerg Leg d. 25.11.24. Leveringstid ca. 3 uger. Udbedres i løbet af december 2024

Ansvarlig for udbedring: Line K. Sørensen

Bemærkning: Opmærksomhed på samlinger ved gyngesæde og ophæng

Efterspænding af træbræt - vuggestuen

Anmærkning: Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsredsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: I løbet af december 2024

Ansvarlig for udbedring: Line K. Sørensen

Bemærkning: